

Retorno

9º BBM 64-34546650

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

SESCIP - 9º BBM



VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO DE 07/03/2016 ÁREA: 49983.25

PROT.: 37093 / 16

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESCO

FONE: (64) 34559400

Risco: ( ) JB ( ) M ( ) JA
Instalações preventivas:
( ) Fixa ( ) Móvel
Possui Certificado de Conformidade anterior?
( ) Não ( ) Sim
nº /

NOME FANTASIA: COLONIA DE FERIAS JESSE PINTO FREIRE CNPJ/CPF: 03671444000813
ENDEREÇO: RUA DO BALNEÁRIO, QD.: 0 LT.: 0, 600 BAIRRO: TURISTA CIDADE: CALDAS NOVAS
CEP: 75690000
CNAE: 8800600 00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

SITUAÇÃO DA INSPEÇÃO:

Inspeção não realizada: (1) não localizado; (2) fechado; (3) em obras; (4) responsável ausente; (5)

EXTINTORES - NT nº 21 do CBMGO

Instalar a altura não superior a 1,60 m, sinalizar ( ) solo ( ) parede, extintores do tipo: Pó 20-B-C; Pó 2-A; 20-B-C; Co2 5-B-C; Água 2-A; Espuma 2-A; 10-B; Halogenados 5-B-C;

Realizar manutenção ou recarga nos extintores que necessitarem.

Desobstruir e manter visíveis os extintores existentes.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT nº 18 do CBMGO.

Instalar ou manter sistema de iluminação de emergência, conforme Norma Técnica nº 18 do CBMGO.

Instalar pontos de iluminação de emergência, distanciados entre si no máximo a 15m, nas rotas de fuga, corredores, escadas e acessos.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT nº 20 do CBMGO.

Sinalizar a entrada dos elevadores com a simbologia e/ou inscrição de «Proibido utilizar o elevador em caso de incêndio»

Sinalizar com simbologia e/ou inscrição os equipamentos de combate a incêndio (Hidrante, Bomba de incêndio, alarme de incêndio, abrigo de mangueira, outros)

Sinalizar o disjuntor de alimentação da bomba de incêndio com a inscrição «Alimentação da bomba de incêndio - não desligue»

Sinalizar acima das portas de acesso à escada com a simbologia e/ou inscrição «Saída de Emergência»

Sinalizar a escada internamente com o número do pavimento e a simbologia e/ou inscrição «Saída» no térreo

Sinalizar as bombas de abastecimento com a inscrição «Perigo» e «Proibido fumar»

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS

Instalar ou manter sistema de hidrante e mangotinho/Sprinklers conforme projeto aprovado pelo CBMGO.

Instalar ou manter sistema de alarme e ou detecção de incêndio de acordo com projeto aprovado pelo CBMGO.

Instalar hidrante público tipo coluna à distância máxima de 300m.

Pintar tubulação de incêndio aparente na cor vermelha, conforme NT 20 do CBMGO

Instalar Dispositivo de Ancoragem de Cabos - DAC

Instalar alimentação elétrica de bomba independente e anterior à chave geral de energia

Manter caixas de incêndio (visíveis, desobstruídas, sinalizadas, equipadas com acessórios em condições de uso: adaptador, esguicho, mangueira, registro globo)

Realizar manutenção geral do registro de recalque/passeio e ou pintar a tampa metálica de cor vermelha com inscrição «Incêndio»

CENTRAL DE GLP - NT nº 28 do CBMGO

Afastar a central de GLP no mínimo a: ( ) 1,0m ( ) 1,5m de aberturas em nível inferior ao recipiente: ( ) 1,5m ( ) 3m de fontes de ignição, e outras aberturas; ( ) 6m de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta; ( ) 3m de materiais combustíveis.

Retirar permanentemente os recipientes de GLP do interior da edificação, utilizar central de gás.

Instalar placas de «Perigo», «Inflamável» e «Não fume», em quantidade tal que possam ser visualizadas de qualquer direção.

Instalar ou adequar central de gás conforme NT nº 28 do CBMGO.

Instalar a altura não superior a 1,60m e sinalizar extintores do tipo

Pintar canalização de GLP conforme NT nº 28 do CBMGO.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA

Original e cópia da Nota Fiscal, no ato do recebimento do Certificado de Conformidade (CERCON), fornecida por empresas credenciadas pelo CBMGO, de aquisição ou manutenção dos seguintes extintores:

Projeto técnico correspondente à edificação, aprovado pelo CBMGO (arquitetura, incêndio e memorial descritivo)

Original e cópia do Certificado de Conformidade do CBMGO de edificação (CERCON)

Original e cópia do Laudo Técnico ou ART com parecer conclusivo anotados no CREA de ( ) manutenção/inspeção ( ) execução dos seguintes sistemas: ( ) Da obra ( ) Hidrante e mangotinho/Sprinklers; ( ) Elevadores; (X) Instalações elétricas, SPDA e iluminação de emergência; ( ) Caldeiras e vasos de pressão; ( ) Central de gás; ( ) Teste de estanqueidade da central de GLP; ( ) DAC; (X) GERADOR

Original e cópia do documento de fé pública que comprove a data e a área de construção da edificação.

Comprovante de pagamento da taxa de inspeção ( ) de diferença de área.

Comprovante de incombuscibilidade ou de tratamento com solução retardante ao fogo dos materiais no local de reunião de público.

Original ou cópia autenticada da Certidão de Uso do Solo atualizada ou equivalente expedida pela Prefeitura Municipal (1ª Inspeção)

Plano de intervenção de incêndio elaborado por profissional habilitado.

Certificado de Brigada de Incêndio + GUARDA VIDAS (NOVE)

Realizar manutenção nas instalações elétricas em geral

Instalar ou manter SPDA (para-raios), conforme Norma Técnica nº 40 do CBMGO

REUNIÃO DE PÚBLICO

Adequar rotas de fuga (acessos, corredores, halls, rampas, escadas)

Adequar as portas de saída; ( ) quantidade, largura e localização; ( ) abrir de dentro para fora; ( ) sinalizar com símbolos e anúncios de «Saída» e «Proibido fumar», visíveis à distância, mesmo com o apagar das luzes; ( ) instalar ferragem anti-pânico

Adequar os conjuntos de cadeiras e seus afastamentos à Norma Técnica nº 11 do CBMGO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA - NT nº 11 do CBMGO

Construir rota de fuga, com a sinalização de Saída de Emergência, orientando a evacuação rápida e segura da edificação

Realizar manutenção das portas corta-fogo ou resistente ao fogo

Desobstruir as saídas de emergência

Instalar ou corrigir guarda-corpo com altura mínima de ( ) 1,05m ( ) 1,10m, preenchido conforme exigência normativa

Instalar corrimão em ambos os lados da escada, com altura entre 80cm e 92cm do piso, fixados somente pela sua parte inferior, com largura entre 3,8 e 6,5cm, afastado 4cm da parede e extremidades voltadas para a parede

Adequar o piso das escadas e rampas com material incombuscível e antiderrapante

Proporcionar ventilação permanente e efetiva nas escadas e corredores conforme norma em vigor

OUTRAS EXIGÊNCIAS E ORIENTAÇÕES

APRESENTAR AS ART DOS TORRAGUAS E BRINDEADOS ADJETIVOS. (manutenção)

Solicitar o CERCON, com os documentos em mãos.
Obs: A CENTRAL DE GLP. FICARÁ PARA 2017 A ALTERAÇÃO DELA.

Código Exigência
1ª Inspeção
2ª Inspeção
3ª Inspeção

1ª Inspeção / / das h às h
Vistoriador - RG:
2ª Inspeção / / Vistoriador:
3ª Inspeção 17 / 10 / 2016 Vistoriador: 2º Sgt Oliveira / 2º Sgt Veríssimo

Prazo para cumprimento das exigências assinaladas: dias
Ass. Responsável: x Rubian Tognon Rodrigues
Continua em folha anexa? ( ) Sim ( ) Não

O não cumprimento das exigências acarretará multa, suspensão de atividades e consequente cancelamento do registro.